VÝŘEZ 1: ÚPRAVA ULICE NA PANKRÁCI, 1:500

VÝŘEZ 2: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NA PANKRÁCI X NÁM. HRDINŮ X DĚKANSKÁ VINICE I, 1:500

Legenda:

- Provizorní značení
- Stávající značení
- DZ zakryté
- Oplocenka
- Pěší trasy
- Dopravní směry IAD
- Zaměření
- Katastr
- Přechodová lávka 2,5 x 1,5m
- Zábor stavby METRO D
- Zábor stavby TT - podchod 2/2 19.1.2025 - 19.1.2026
- Zábor stavby Gemini SEVERNÍ VÝSTUP - pravá prolukа 18.5. - 2.7. 2026 práce na SO 11-22 dle nájemní smlouvy s Gemini
- Zábor stavby Gemini JIŽNÍ VÝSTUP - levá prolukа 3.7. - 3.9. 2026 práce na SO 11-22 dle nájemní smlouvy s Gemini
- Zábor stavby Gemini montáž baldachýnového výtahu - 4.9. - 17.12. 2026 práce na SO 11-22 dle nájemní smlouvy s Gemini
- Lávka pro pěší , šířky 1,5m, není určen pro ZTP
  Koridor uzavřen v termínech:
  2.2. - 11.3. 2026 - provedení sond IS, vrtání zápor, montáž lávky
  6.4. - 24.4. 2026 - realizace provizorního vodovodu DN 350, DN 500
  17.8.- 30.9. 2026 - demontáž lávky, zásyp podchodu, realizace definitivního vodovodu DN 350, DN 500
  1.11.- 30.11. 2026 - realizace nových zpevněných ploch
- Náhradní koridor pro pěší , šířky 1,5m, není určen pro ZTP
  Koridor otevřen v rizbě předpokládaných termínech(nahrazuje lávku):
  2.2. - 11.3. 2026 - provedení sond IS, vrtání zápor, montáž lávky
  6.4. - 24.4. 2026 - realizace provizorního vodovodu DN 350, DN 500
  17.8.- 30.9. 2026 - demontáž lávky, zásyp podchodu, realizace definitivního vodovodu DN 350, DN 500
  1.11.- 30.11. 2026 - realizace nových zpevněných ploch

Poznámka:

- Rušené svislé dopravní značení bude deinstalováno nebo zapytlováno.
- Rušené vodorovné značení bude vybroušeno a provizorní bude nastříkáno bílou barvou po dobu stavby

SEVERNÍ VÝSTUP - Uzavřen (severní výstup z koridoru pro pěší do prolukу Gemini v termínu 18.5. - 2.7.2026)

JIŽNÍ VÝSTUP - Uzavřen (jižní výstup z koridoru pro pěší do prolukу Gemini v termínu 3.7. - 3.9.2026)

Změna	Popis změny	Datum	Revizní	Podpis

Investor: **Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.** Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9	Zhotovitel: Sdružení klienta US: METROPROJEKT CZ a.s.,STRABAG a.s. zastoupená vedoucím sdružením Sdružení a.s. Koželužská 2246/5 Libeň, 180 0 Praha 8	Koordinátor Sdružení: **Inženýring dopravních staveb a.s.** Branická 214/140 147 00 Praha 4
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1937/38 170 00 Praha 7 Zodpovědný projektant: Ing. Vladimír Šesták tel.+420 266 104 185 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT	Stupeň dokum.:
Hlavní inž.: **Ing. Libor Martínek** tel.: **296 154 504** email: **martinek@metroprojekt.cz**	Podpis:	Název a část dok.: Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek ID1a Pankrác - Olbrachtova. Stavebně technologická část
Stupeň: **DPS** Dokumentace pro provedení stavby		Číslo části: **11 - Stanice Pankrác - TT Pankrác (Tramvajová trať)**
Vypracoval projektant: **Ing. Jan Růžička** tel.: **296154222** email: **jan.ruzicka@metroprojekt.cz**	Podpis:	Číslo dokumentu: **11-40 - Dopravně inženýrská opatření**
Vedoucí: **Ing. Jan Růžička** Hana Ranoschová tel.: **296154222** email: **jan.ruzicka@metroprojekt.cz**	Podpis:	Část dokumentace (nepovinné): Název přílohy: **Rekonstrukce TT Pankrác DIO Situace 3/7 - Etapa A/Kd3+Podchod TT Povrchy: Křižovatka Hvězdova + Plátnova 2/2**
Datum: **V20/2043** Datum: **10/2024**	Datum: 23.05.2025	Číslo přílohy:
Měřítko: **27 x A4** Měřítko: **1:500**	ID: **22-0202-001** 20 11 15 40 00 00 00	**060**